

УТВЕРЖДАЮ

Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

А.В.Кужикова

Отчет об исполнении Краевой адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование	Застройщик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Принимано в 2023 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ														13 791 385,4	11 063 446,2	
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)																
	ИТОГО по разделу													11 025 897,2	10 578 099,9	
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края													9 719 711,3	9 099 420,4	
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"													591 251,9	591 248,8	
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													591 251,9	591 248,8	
1.1.1	Строительство гидротехнических сооружений в г. Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья	ООО "Звезда"	строительство	098	0406	07101R0650	414	01	м	5 200	2023	2025		431 777,0	431 777,0	В 2023 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2025 году (перенесен на 2026 год в связи с перераспределением средств ФБ с 2024 года на 2026 год)
				098	0406	07101R0650	414	02						42 703,4	42 703,4	
			АО "Проектно-исследовательский институт "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС"	проектирование	098	0406	0710104102	414	02-2	штук	1	2022	2023	2023	11 904,0	11 904,0
1.1.2	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	строительство	098	0406	07101R0650	414	01	м	2 347	2022	2023	2023	17 777,6	17 774,8	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году.
				098	0406	07101R0650	414	02						1 758,3	1 758,0	
				098	0406	07101R065F	414	01						37 976,3	37 976,3	
				098	0406	07101R065F	414	02						3 756,0	3 756,0	
1.1.4	Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, левый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	м	7 000	2022	2025		16 141,0	16 141,0	Государственные контракты на проектирование и строительство заключены в 2022 году со сроком исполнения в 2025 году (перенесен на 2026 год в связи с перераспределением средств ФБ с 2024 года на 2026 год).
				098	0406	07101R0650	414	02						1 596,4	1 596,4	
1.1.5	Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, правый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	м	5 000	2022	2025		11 315,5	11 315,5	
				098	0406	07101R0650	414	02						1 119,1	1 119,1	
1.1.8	Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	ООО "ТрассаЛинс"	проектирование	098	0406	071G704102	414	02	штук	1	2019	2022	2022	2 426,0	2 426,0	ПСД разработана в 2022 году, получено положительное заключение ГЭ. В 2023 году оплата кредиторской задолженности.
1.1.9	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Быково Красноячкского района от затопления паводковыми водами реки Чинкой в Забайкальском крае	ООО "Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений"	проектирование	098	0406	071G704102	414	02	штук	1	2020	2022	2022	4 591,2	4 591,2	
1.1.10	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	ООО "Читинский институт изысканий и проектирования автомобильных дорог и мостовых сооружений"	проектирование	098	0406	071G704102	414	02	штук	1	2020	2022	2022	6 410,1	6 410,1	
1.2	Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"													572 150,0	568 593,5	
	Региональный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов Забайкальского края"															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													572 150,0	568 593,5	
1.2.1	Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)	ПТПК "ВСК"	реконструкция	098	0408	131V753860	414	01	тыс. кв. м	65,2	2021	2023		502 911,5	502 911,5	Государственный контракт заключен в 2022 году. По согласованию с ФОИВ срок ввода объекта перенесен на конец 2024 года. Средства краевого бюджета были исполнены согласно актам выполненных работ.
				098	0408	131V753860	414	02						49 738,5	49 738,5	
				098	0408	131V753860	414	02-2						19 500,0	15 943,5	
1.3	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"													55 824,2	7 096,2	
	Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													55 824,2	7 096,2	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РпПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2023 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.3.1	Строительство путепровода через железную дорогу на км 0+814 автомобильной дороги 76 ОП РЗ 76К-018 Бадага - Ямаровка	ООО "Сметаллос"	проектирование, строительство	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2023	2025		3 721,3	0,0	В конце 2023 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Откорректированная документация повторно направлена на экспертизу в начале 2024 года.
1.3.2	Корректировка инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту "Строительство автомобильной дороги Ясная-Ясногорск (подъезд от автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита-Забайкальск-Граница с Китайской Народной Республикой к п. Ясногорск) в Оловянинском районе Забайкальского края"		проектирование	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2023	2023		12 310,0	0,0	
1.3.3	Выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации по объекту "Строительство автомобильной дороги Западный подъезд к пгт Чернышевск в Чернышевском районе Забайкальского края"	ООО "Едешееизыскания"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2023	2023		6 500,0	0,0	
1.3.4	Строительство стационарного пункта весового контроля с устройством автоматизированной системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита в Читинском районе Забайкальского края	ПАО "Ростелеком"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2023	2023		1 540,1	978,2	Государственный контракт расторгнут на основании решения Арбитражного суда Забайкальского края от 21.09.2023 г. № А78-1666/2022.
1.3.5	Реконструкция путепровода км 10+871 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шоноктуй	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2022	2023		4 206,4	384,7	В конце 2023 года получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. Откорректированная документация повторно направлена на экспертизу в начале 2024 года.
1.3.6	Реконструкция моста через р. Шилка км 11+715 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шоноктуй	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2022	2023		22 230,1	417,0	Затягивание сроков проектирования
1.3.7	Реконструкция моста через р. Урулунгуй км 49+648 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-109 Бырка-Досатуй	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2022	2023		4 335,8	4 335,8	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, работы по строительству начнутся в 2024 году.
1.3.8	Реконструкция моста через р. Салонечная на км 69+173 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-009 Шелопутинно-Балей	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	штук	1	2022	2023		980,5	980,5	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, работы по строительству начнутся в 2024 году.
1.4	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													1 203 803,5	1 381 572,8	
	Региональный проект "Чистая вода"															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													1 203 803,5	1 381 572,8	
1.4.1	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Авангард плюс" подрусловый водозабор сельского поселения "Дунаевское" муниципального района "Среденский район"	ООО "Стройсити"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб.м/час	300	2022	2023		34 105,1	32 923,8	Ввиду затягивания сроков строительства подрядной организацией объект не введен. Планируемая дата ввода - до 15 мая 2024 года.
				098	0505	272F552430	414	02						1 792,3	672,0	
1.4.2	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина № 66-Ч-17 (ЦРБ) городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"		строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб.м/час	384	2022	2023		35 822,6	0,0	В связи с расторжением государственного контракта срок ввода объекта в эксплуатацию по согласованию с ФОИВ перенесен на конец 2024 года, лимиты перераспределены на иные объекты.
				098	0505	272F552430	414	02						731,1	0,0	
1.4.3	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора "Речной" № 22-70, ЦРБ городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"	ООО "ТехноСфера"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб.м/час	1 560	2022	2023	70/73	107 239,0	90 603,5	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году.

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2023 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
	"Речной" № 22-70БИС" городского поселения "Хидокское" муниципального района "Хидокский район"		строительство	098	0505	272F552430	414	02						2 188,6	1 849,1	Экономия перераспределены на иные объекты.
1.4.4	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Коммунальник" сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район"	ООО "Транстрой"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	240	2022	2023	2023	23 337,7	23 337,7	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году.
				098	0505	272F552430	414	02						476,3	476,3	
1.4.5	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ООО "Теплоснабжающая компания" городского поселения "Косеньевское" муниципального района "Могочинский район"	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	1 200	2023	2024		33 187,2	74 940,3	В 2023 году заключены государственные контракты на строительство объектов со сроком исполнения в 2024 году. Объем финансирования увеличен за счет перераспределения лимитов с иных объектов, а также опережающего финансирования (перенос средств ФБ с 2024 года на 2023 год).
				098	0505	272F552430	414	02						677,4	1 529,4	
1.4.6	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	10 500	2023	2024		212 412,7	331 381,3	
				098	0505	272F552430	414	02						4 335,0	6 763,0	
1.4.7	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	17 800	2022	2023	2023	359 823,4	359 823,4	Объекты введены в эксплуатацию в 2023 году.
				098	0505	272F552430	414	02						7 343,4	7 343,4	
1.4.8	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	18 713	2022	2023	2023	280 686,0	289 642,8	
				098	0505	272F552430	414	02						5 728,4	5 911,1	
1.4.9	Строительство станции водоподготовки водозабора "Зырянка" в г. Нерчинск	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	600	2023	2024		21 438,2	69 312,9	В 2023 году заключен государственный контракт на строительство объектов со сроком исполнения в 2024 году. Объем финансирования увеличен за счет перераспределения лимитов с иных объектов, а также опережающего финансирования (перенос средств ФБ с 2024 года на 2023 год).
				098	0505	272F552430	414	02						437,7	1 414,5	
1.4.10	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Централизованная система водоснабжения городского поселения "Орловское" ул. Школьная, 10 муниципального района "Агинский район"	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	600	2022	2023	2023	23 108,6	46 318,7	Объект досрочно введен в эксплуатацию в 2023 году. Объем финансирования увеличен за счет перераспределения лимитов с иных объектов.
				098	0505	272F552430	414	02						471,6	945,4	
1.4.11	Станция очистки воды в пгт Оловянная	ООО "Стройсити"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	куб. м/час	25	2022	2023		34 178,4	25 871,1	Ввиду затягивания сроков строительства подрядной организацией объект не введен. Планируемая дата ввода - до 15 мая 2024 года
				098	0505	272F552430	414	02						4 297,6	528,0	
1.4.12	Очистные сооружения в г. Баялей	ООО "Забайкальская проектная компания"	проектирование	098	0605	2720204102	414	02	штук	1	2021	2022	2022	9 985,2	9 985,1	ПСД разработана в 2022 году, получено положительное заключение ГЭ. В 2023 году оплата кредиторской задолженности.
1.5	Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"													55 080,8	42 728,2	0,0
	Совершенствование охраны компонентов окружающей среды															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													55 080,8	42 728,2	0,0
1.5.1	Строительство комплекса по сортировке ТКО в Петровск-Забайкальском районе	АО "Байкальский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства"	проектирование	098	0605	082G204102	414	02	штук	1	2019	2022	2022	7 345,7	7 345,7	ПСД разработана в 2022 году, получено положительное заключение ГЭ. В 2023 году оплата кредиторской задолженности.
1.5.2	Строительство комплекса по сортировке ТКО в Краснокаменском районе	АО "Байкальский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства"	проектирование	098	0605	082G204770	414	02	штук	1	2019	2022	2022	6 320,6	6 320,6	
1.5.3	Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района		строительство	098	0605	082G750250	414	02-2	куб. м/сутки	50	2021	2024		21 658,7	21 658,7	
				098	0605	082G750250	414	02						2 300,0	2 300,0	Срок ввода - в 2024 году. Государственный контракт на строительство объекта расторгнут, заключение нового контракта в 2024 году после завершения судебных разбирательств.

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2023 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.5.4	Реконструкция очистных сооружений г. Хилок	ООО "Дом 2000"	реконструкция	098	0605	082G750250	414	02-2	куб.м/сутки	1 500	2021	2024		4 062,2	4 062,2	В 2021 году заключен государственный контракт на строительство объекта, срок ввода - в 2024 году
				098	0605	082G750250	414	02						12 465,8	113,2	
1.5.5	Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жигежен в Хилокском районе	ООО "Стройцентр-Иркутск"	строительство	098	0605	082G750250	414	02-2	куб.м/сутки	150	2021	2023		927,8	927,8	В 2021 году заключен государственный контракт на строительство объекта, срок ввода - в 2024 году.
1.6	Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа													910 090,5	833 705,3	
	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край)"															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													910 090,5	833 705,3	
1.6.1	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	проектирование, строительство		098	0501	281F367483	414	05	помещений	290	2023	2023		596 312,8	575 500,2	170-квартирный дом не был введен в эксплуатацию в 2023 году в связи с низкими темпами строительства и срывом подрядной организацией графика выполнения работ. 1 секция 170-квартирного дома введена в эксплуатацию 27.12.2023 г., 2 и 3 секции - 01.03.2024 г.
				098	0501	281F367484	414	02						9 190,9	9 190,9	
				098	0501	281F367483	414	12						56 831,5	56 831,5	
		приобретение		098	0501	281F367483	412	05	помещений	37	2023	2023	140 123,8	84 551,3		
				098	0501	281F367484	412	02					47 471,5	47 471,4		
				098	0501	281F367483	412	12					60 160,0	60 160,0		
1.7	Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы"													3 061 471,7	2 641 007,7	
	Развитие дошкольного образования															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													2 124 727,3	1 762 088,0	
1.7.1	Детский сад по адресу: с. Акша	ООО "Поколение" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	098	0701	14108R4920	415	01	мест	159	2022	2023		103 090,9	103 090,9	Заключено концессионное соглашение на строительство объекта. По согласованию с ФОИВ срок ввода объекта перенесен на конец 2024 года.
				098	0701	14108R4920	415	02						10 195,8	10 195,8	
				098	0701	1410804921	415	02						140 023,3	140 023,3	
1.7.2	Детский сад по адресу: г. Борзя, микрорайон Борзя-3	ООО "Поколение" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	098	0701	14108R4920	415	01	мест	192	2022	2023		124 020,7	124 020,7	Заключено концессионное соглашение на строительство объекта. По согласованию с ФОИВ срок ввода объекта перенесен на конец 2024 года.
				098	0701	14108R4920	415	02						12 265,8	12 265,8	
				098	0701	1410804921	415	02						50 646,8	50 646,8	
1.7.3	Детский сад по адресу: с. Домна	ООО "Звезда"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	мест	110	2022	2023		71 369,4	71 369,4	В 2022 году заключены государственные контракты на строительство объектов со сроком исполнения в 2023 году. Затягивание сроков подрядной организацией.
				098	0701	14108R4920	414	02						7 058,5	7 058,5	
				098	0701	1410804921	414	02						193 728,8	134 626,5	
1.7.4	Детский сад по адресу: с. Смоленка, микрорайон Добротный	ООО "Геометр"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	мест	110	2022	2023		71 369,4	71 369,4	
				098	0701	14108R4920	414	02						7 058,5	7 058,5	
				098	0701	1410804921	414	02						188 858,0	66 424,2	
1.7.5	Детский сад по адресу: с. Угдан	ООО "Тубайр"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	мест	110	2022	2023		71 369,4	71 369,4	Заключено концессионное соглашение на строительство объекта. По согласованию с ФОИВ срок ввода объекта перенесен на конец 2024 года.
				098	0701	14108R4920	414	02						7 058,5	7 058,5	
				098	0701	1410804921	414	02						180 599,0	112 082,3	
1.7.6	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. 1-Коллективная	ООО "Поколение будущего" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14108R4920	415	01	мест	270	2022	2023		150 418,6	150 418,6	
				098	0701	14108R4920	415	02						14 876,6	14 876,6	
				098	0701	1410804921	415	02						8 141,2	8 141,2	
		ООО "НПЦ КРАСНОЯРСКИЕ ИНФОРМИПРОЕКТ"	проектирование	098	0701	1410204102	414	02	штук	1	2020	2022	2022	7 638,5	7 638,4	ПСД разработана в 2022 году, получено положительное заключение ГЭ. В 2023 году оплата кредиторской задолженности.
1.7.7	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, 60	ООО "Поколение будущего" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14108R4920	415	01	мест	270	2022	2023		150 418,6	150 417,5	Заключено концессионное соглашение на строительство объекта. По согласованию с ФОИВ срок ввода объекта перенесен на конец 2024 года.
				098	0701	14108R4920	415	02						14 876,6	14 876,5	
1.7.8	Детский сад по адресу: г. Петровск-Забайкальский	ООО "РегионСтрой"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	мест	110	2022	2023		71 369,4	71 369,4	В 2022 году заключены государственные контракты на строительство объектов со сроком исполнения в 2023 году. Затягивание сроков подрядной организацией.
				098	0701	14108R4920	414	02						7 058,5	7 058,5	
				098	0701	1410804921	414	02						258 636,5	195 379,5	
1.7.9	Детский сад по адресу: г. Чита, микрорайон Каптакский	ООО "Алюком"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	мест	110	2022	2023	2023	71 369,4	71 369,4	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году.
				098	0701	14108R4920	414	02						7 058,5	7 058,5	
				098	0701	1410804921	414	02						118 742,1	69 413,9	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РпПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2023 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.7.10	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. Советская	ООО "НПЦ КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОИНФОРМПРОЕКТ"	проектирование	098	0701	1410204102	414	02	штук	1	2020	2022	2022	5 410,0	5 410,0	ПСД разработана в 2022 году, получено положительное заключение ГЭ. В 2023 году оплата кредиторской задолженности.
	Развитие общего образования															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													936 744,4	878 919,7	
1.7.11	Строительство школы на 250 мест в селе Александровский завод Александрово-Заводского района Забайкальского края	ООО "Дорхан - Торговый дом"	строительство	098	0702	142E104120	414	02	мест	250	2020	2024		340 586,6	335 056,9	Заключен государственный контракт на строительство со сроком ввода в 2024 году. Средства краевого бюджета были исполнены согласно актам выполненных работ.
1.7.12	Школа в г. Нерчинск	ООО "Сфера"	строительство	098	0702	142E155200	414	01	мест	800	2023	2024		209 264,8	209 264,8	В 2023 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2024 году.
				098	0702	142E155200	414	02						20 696,5	20 696,5	
				098	0702	142E104120	414	02						816,0	816,0	
1.7.13	"Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест" в городском округе "Город Чита", мкр. Каптакская"	ООО "Школа будущего" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0702	142E153050	415	01	мест	800	2021	2022	2022	16 873,7	0,0	Оплата инвестиционного платежа и возмещение процентов не представлялись возможным ввиду того, что не введен III этап строительства (спортивное ядро).
				098	0702	142E153050	415	02						5 624,6	0,0	
1.7.14	Школа-детский сад в с. Могозон	ООО "Дом 2000"	строительство	098	0702	1420415050	414	08	мест	500/120	2020	2023	2023	132 656,3	115 392,6	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году. Сложилась экономия.
1.7.15	Школа в с. Баляга Петровск-Забайкальского района	ООО "Сфера"	строительство	098	0702	1420415050	414	02-2	мест	400	2019	2023	2023	144 894,8	144 894,8	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году. Сложилась экономия.
				098	0702	1420415050	414	02						34 382,4	34 382,4	
1.7.16	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, мкр. "Добродетель"	ООО "Кинг 95"	строительство	098	0702	142E104120	414	02-2	мест	250	2020	2023	2023	13 020,8	487,8	Объект введен в эксплуатацию в 2023 году.
1.7.17	Школа в с. Чара Каларского района	ООО "Омская проектная компания"	проектирование	098	0702	1420404102	414	02-2	штука	1	2019	2021	2021	10 093,9	10 093,9	ПСД разработана в 2021 году, получено положительное заключение ГЭ. В 2023 году оплата кредиторской задолженности.
1.7.18	Общеобразовательная школа на 216 учащихся в с. Усугли Тулгооченского района	ООО "Красноярская проектно-инженерная компания"	проектирование	098	0702	1420404102	414	02	штука	1	2019	2021	2021	7 834,0	7 834,0	
1.8.	Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"													350 910,3	294 197,9	0,0
	Обеспечение многообразия услуг организаций культуры															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													350 910,3	294 197,9	0,0
1.8.1	Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол "Тридцатое царство"		реконструкция	098	0801	151A154560	414	01	мест	150	2022	2024		90 559,9	90 559,9	Государственный контракт расторгнут, в конце 2023 года заключен новый.
				098	0801	151A154560	414	02						113 567,2	56 854,8	
				098	0801	151A154560	414	02-2						14 374,5	14 374,5	
1.8.2	Реконструкция здания ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"	ООО "Звезда"	реконструкция	098	0801	1510804122	414	02	мест	558	2019	2022	2022	132 408,7	132 408,7	Введенный объект. Оплата задолженности по заключенному государственному контракту.
1.9.	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													10 054,9	10 050,9	
	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)"															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													10 054,9	10 050,9	
1.9.1	Пансионат в г. Чита	ЗАОр "НП Читгражданпроект"	проектирование	098	1002	172P304102	414	02	штука	1	2020	2022	2022	10 054,9	10 050,9	ПСД разработана в 2022 году, получено положительное заключение ГЭ. В 2023 году оплата кредиторской задолженности.
1.10.	Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"													198 886,7	180 853,4	
	Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													198 886,7	180 853,4	
1.10.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок	ООО "СТРОЙТЕХНАБ"	строительство	098	1102	184P551390	414	01	кв. м	2561,94	2023	2024		170 238,4	170 238,4	В 2023 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2024 году.
				098	1102	184P551390	414	02						3 474,8	3 474,8	
1.10.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок			098	1102	184P551390	414	01	кв. м	2561,94	2023	2024	2024	21 182,5	3 510,0	Государственный контракт расторгнут. Возврат средств по бюджетной смете. Погашение задолженности.

№ п/п	Наименование	Застройщик; подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2023 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
	г. Могоча			098	1102	184P551390	414	02						432,4	71,6	на Минспорт Забайкальского края
1.10.3	Универсальный спортивный зал в г. Краснокаменск	ООО "Дальневосточная строительная компания"	строительство	098	1102	1840704770	414	02			2021	2022	2022	3 558,6	3 558,6	Введенный объект. Оплата задолженности по оборудованию.
1.11	Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"													1 756 251,2	1 755 654,2	
	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													128 407,7	128 407,7	
1.11.1	Поликлиническое подразделение I ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Чита", пос. Текстильщиков	проектирование, строительство	098	0902	161N953650	414	01	пос./смена	200	2023	2025		124 086,9	124 086,9	Заключен государственный контракт со сроком исполнения в 2025 году.	
			098	0902	161N953650	414	02						4 155,0	4 155,0		
1.11.2	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Сохондо Читинского района	ИП Мкоян С.С.	строительство	098	0902	1610504102	414	02	посещений в смену	20	2019	2019		165,8	165,8	Оплата по исполнительному листу.
	Отрана здоровья матери и ребенка															
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													1 627 843,5	1 627 246,5	
1.11.3	Краевая детская клиническая больница в г Чите	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0901	164N452460	414	01	койки	400	2022	2024		1 480 794,3	1 480 794,3	В 2022 году заключен государственный контракт на строительство объекта со сроком исполнения в 2024 году.
				098	0901	164N452460	414	02						147 049,2	146 452,2	
1.12	Государственная программы Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий"													349 863,1	234 309,6	
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края													349 863,1	234 309,6	
1.12.1	Строительство очистных сооружений пгт Приаргунск Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:17:180130:105	ООО "Стройцентр-Иркутск"	строительство	098	0605	32303R5760	414	01	куб. м/сут	200	2022	2023		37 710,5	31 277,5	Введен I этап строительства. Ввод II этапа строительства до 1 апреля 2024 года. Внебюджетные средства перераспределены на объект "Ледовая арена по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР 1, строение № 24".
				098	0605	32303R5760	414	02						1 158,3	960,7	
				098	0605	32303R5760	414	06						13 452,0	0,0	
1.12.2	Сельский дом культуры в пгт Аксёново-Зиловское	ИП ЖАЛСАЛОВ Б.Б.	строительство	098	0801	32303R5760	414	01	мест	150	2022	2023	2024	65 508,5	49 969,7	Объект введен в эксплуатацию 29.03.2024 г.
				098	0801	32303R5760	414	02						2 012,2	1 534,9	
				098	0801	32303R5760	414	06						10 500,0	0,0	
1.12.3	Ледовая арена по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР 1, строение № 24	АО "Коммунальник"	строительство	098	1102	32303R5760	414	01	кв. м	3 129,5	2022	2023		89 762,8	89 762,8	Государственный контракт расторгнут, в конце 2023 года заключен новый.
				098	1102	32303R5760	414	02						78 907,0	34 445,3	
				098	1102	32303R5760	414	06						21 000,0	0,0	
1.12.4	Физкультурно-оздоровительного комплекса в п.г.т. Карымское	ООО "Алкоком"	строительство	098	1102	32303R5760	414	08			2021	2022	2022	23 336,5	21 471,4	Введенный объект. Оплата остатков по контрактам (договорам).
1.12.5	Физкультурно-оздоровительный комплексе в пгт. Чернышевск Чернышевского района	ООО СК "Конкурент"	строительство	098	1102	32303R5760	414	08			2021	2022	2022	6 515,3	4 887,3	Введенный объект. Оплата остатков по контрактам (договорам).
1.13	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													604 072,5	558 401,9	
	Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации															
1.13.1	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот		строительство	098	1004	17301R0820	414	01	квартиры	51	2023	2023	2023	153 268,9	153 210,8	Оплата выполненных работ по строительству 51 жилого помещения в г. Петровск-Забайкальский, с. Красный Чикой.
				098	1004	17301R0820	414	02						18 821,5	16 322,0	
			приобретение	098	1004	17301R0820	412	01	квартиры	64	2023	2023	2023	256 164,5	256 222,6	Приобретено 135 жилых помещений.
				098	1004	17301R0820	412	02						175 817,6	132 646,5	
2	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края													16 171,3	15 840,2	
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													16 171,3	15 840,2	
2.1.1	Предоставление жилых помещений из жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма многодетным семьям		привоедение	017	1006	1730404410	412	02	квартиры	4	2023	2024		16 171,3	15 840,2	
3	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края													58 000,0	58 000,0	
3.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													58 000,0	58 000,0	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2023 году		Примечание	
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
3.1.1	Реконструкция, создание и эксплуатация объектов теплоснабжения на территории п. Первомайский Шилкинского района Забайкальского края	ООО СПК "Первомайская" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	099	0502	2710104117	415	02	МВт	70	2022	2023		58 000,0	58 000,0		
4	Министерство образования и науки Забайкальского края														1 232 014,6	1 232 014,6	
4.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы"														1 232 014,6	1 232 014,6	
4.1.1	Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест в железнодорожном административном районе г. Читы	ООО "Школа будущего - Железнодорожная" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	800	2022	2023		303 696,2	303 696,2	Заключено концессионное соглашение, срок ввода перенесен на 2024 год.	
				026	0702	142E153050	415	02						6 197,9	6 197,9		
				026	0702	142E101050	415	02						150 000,0	150 000,0		
4.1.2	Школа в пгт Забайкальск	ООО "Школа будущего - Забайкальск" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	500	2023	2024		77 861,6	77 861,6	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2024 году	
				026	0702	142E153050	415	02						1 589,0	1 589,0		
4.1.3	Школа в пгт Дарасун Карымского района	ООО "Школа будущего - Дарасун" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	520	2023	2024		104 638,6	104 638,6	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2024 году.	
				026	0702	142E153050	415	02						2 135,5	2 135,5		
4.1.4	Школа в пгт Атамановка Читинского района	ООО "Школа будущего - Атамановка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	520	2023	2024		83 846,2	83 846,2	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2024 году.	
				026	0702	142E153050	415	02						1 711,1	1 711,1		
4.1.5	Школа в с. Засопка Читинского района	ООО "Школа будущего - Засопка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	520	2023	2024		65 015,7	65 015,7	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2024 году	
				026	0702	142E153050	415	02						1 326,9	1 326,9		
4.1.6	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, ул. Садовая, 2а	ООО "Школа будущего - Смоленка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	250	2023	2024		39 006,9	39 006,9	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2024 году.	
				026	0702	142E153050	415	02						796,0	796,0		
4.1.7	Строительство школы на 2100 мест в мкр. 7 г. Читы	ООО "Школа будущего - КСК" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	2100	2023	2025		212 335,0	212 335,0	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2024 году.	
				026	0702	142E153050	415	02						4 333,4	4 333,4		
				026	0702	142E101050	415	02						100 000,0	100 000,0		
4.1.8	Строительство школы на 560 мест в пгт. Алязское	ООО "Школа будущего - Алязское" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	142E153050	415	01	мест	560	2023	2024		75 974,1	75 974,1	Заключено концессионное соглашение со сроком исполнения в 2024 году.	
				026	0702	142E153050	415	02						1 550,5	1 550,5		
5	Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"														0,0	172 824,7	
5.1	Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"														0,0	172 824,7	
5.1.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоща		строительство	011	1102	184P551390	464	01	кв. м	2552,8	2023	2024		0,0	166 728,5		
				011	1102	184P551390	464	02						0,0	6 096,2		
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (субсидии на осуществление капитальных вложений)																	
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений)																	
	ИТОГО по разделу														2 765 488,2	485 346,3	
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края														599 050,3	485 346,3	
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"														599 050,3	485 346,3	
1.1.1	Муниципальный район "Забайкальский район"														898,2	898,2	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	Р/Пр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2023 году		Примечание
												План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.1.1.1	Разработка ПСД на устройство освещения в мкр Совхоз Дружба в пгт. Забайкальск		проектирование	098	0409	3320174317	522	02	шт	1	2023	2023		898,2	898,2	ПСД разработана в 2023 году.
1.1.2	Муниципальный район "Нерчинский район"													50 594,2	47 402,3	
1.1.2.1	Реконструкция ул. Погодаева в г. Нерчинск	ООО "ПЕРСПЕКТИВ"	реконструкция	098	0409	3320174317	522	02	км	0,510	2023	2025		50 594,2	47 402,3	Оплачено по факту выполнения работ, сумма в размере 3 191,9 тыс. рублей будет выплачена по факту завершения работ в 2024 году.
1.1.3	Муниципальный район "Могочинский район"													40 197,5	40 197,5	
1.1.3.1	Строительство моста через р. Среднее Озонино по ул. Украинской в городском поселении "Могочинское"	ООО "Сярус"	строительство	098	0409	3320174317	522	02	км	0,140	2023	2024		40 197,5	40 197,5	
1.1.4	Городской округ "Город Чита"													439 861,6	329 349,5	
1.1.4.1	Строительство участков автомобильных дорог в мкр. Сенная падь в г. Чите	ООО "Звезда"	строительство	098	0409	3320174317	522	02	км	0,777	2022	2023		15 694,9	15 694,9	Объект введен в эксплуатацию.
1.1.4.2	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Новобульварная от ул. Шолова до ул. Журавлева в г. Чите	МП "ДМРСУ"	реконструкция	098	0409	333R153940	540	02	км	1,685	2021	2024		332 384,6	221 872,6	Контракт заключен в 2021 году со сроком исполнения в декабре 2024 года. Работы ведутся.
1.1.4.3	Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Новобульварная от ул. Журавлева до ул. Бутина	ООО "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ"	проектирование	098	0409	3320174317	522	02	шт	1	2023	2023		5 975,0	5 975,0	Получено положительное заключение государственной экспертизы
1.1.4.4	Реконструкция мостового перехода через р. Антипижа по ул. Каларская	ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	реконструкция	098	0409	333R153940	522	01	пог.м	0,024	2023	2023		41 831,1	41 831,1	Объект введен в эксплуатацию.
				098	0409	333R153940	522	02						4 137,1	4 137,1	
1.1.4.5	Реконструкция мостового перехода через р. Жерейка по ул. Совхозная	ООО "ЗАБДОРСТРОЙ"	реконструкция	098	0409	333R153940	522	01	пог.м	0,017	2023	2023		36 253,3	36 253,3	Календарные сроки по объекту перенесены, окончание работ - 15.11.2024 г. Срок исполнения обязательства по контракту - 26.11.2024 г.
				098	0409	333R153940	522	02						3 585,5	3 585,5	
1.1.5	Тунгооченский муниципальный округ													67 498,8	67 498,8	
1.1.5.1	Реконструкция автомобильной дороги местного значения в поселке Вершино-Дарасунский, соединяющей автомобильные дороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и Вершино-Дарасунский-Усулли		реконструкция	098	0409	3320174317	522	02	км	5,583	2017	2023		67 498,8	67 498,8	
2	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края													2 166 437,9	2 166 437,9	
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Энергобережение и развитие энергетики в Забайкальском крае"													2 166 437,9	2 166 437,9	
2.1.1	Городской округ "Город Чита"													2 166 437,9	2 166 437,9	
2.1.1.1	Газификация жилых домов, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод домохозяйств с угольного отопления на газовое	ООО "АврораГаз"	строительство	099	0502	351G451080	540	02	497	км	2023	2024		2 166 437,9	2 166 437,9	